ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.14
DATUM: 13/07/2022.g.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	Компанија	Електронска пошта (email)
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Zhang Xiaohua	JV CRIC-CCCC	zhangxiaohua@cric.rs
Song Wei	JV CRIC-CCCC	songwei@cric.rs
Liu Yaoun	JV CRIC-CCCC	liuyaoun@cric.rs
Sonja Trbozić	JV CRIC-CCCC	sonja@cric.rs
Dragiša Elezović	JV CRIC-CCCC	dragisaelezovic@cric.rs
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Liu Aigiao	CRDC	liuaigiao@crdc.rs
Yu Lei	CRDC	yulei@crdc.rs
Wei Xing	CRCEBG	weixingyx@126.com
Zhang Tian	CRSC	zht@crsdc.com.cr
Dragan Gligorov	Utiber	d.gligorov@utiber.rs
Jelena Simonović	Utiber	j.simonovic@utiber.rs
Radmila Cvetković	Utiber	r.cvetkovic@utiber.rs
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Milorad Kuzmanović	Utiber	m.kuzmanovic@utiber.rs
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Anita Dimoski	MGSI	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Vidoje Melentijevic	IŽS	vidoje.melentijevic@gmail.com
Vidoje Jovičić	IŽS	vidoje.jovicic@srbrail.rs
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Jelena Popović	IŽS	jelena.milosavljevic@srbrail.rs
Nata Živanović	IŽS	nata.zivanovic@srbrail.rs

Br	Tema: Deonica 3. Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija)	Zadužen	Rok za izvršenje
1	**Mesečni izveštaj o napredovanju radova**		
1.1	Razmatranje dostavljenog Mesečnog izveštaja sa posebnim osvrtom na pojedine tačke. Investitor o statusu radova: tačka 1.2.2 daje dobru informaciju o količini urađenih radova. Po pitanju statusa radova Novi Sad-Lovćenac, stiče se utisak da se radi samo u Novom Sadu do Ranžirne stanice. U okviru Tačke 2.1.1. radovi su Novi Sad-TPS i Partizanska. Izvođač - aktuelni su radovi na donjem stroju, prema tačkama od 1. do 6. U prvoj		

	deonici počeli su radovi na donjem stroju, za druge se čeka odobrenje tehničke dokumentacije. Stručni nadzor - očekuje se intenziviranje radova u stanici Novi Sad, druga faza zbog povoljnih vremenskih uslova. Mogu da se izvode radovi na fasadi, unutrašnji radovi, na peronima i krovnoj konstrukciji. Predloženo povećanje broja radnika, kako bi se krenulo u rad sa arhitektonsko-građevinskim radovima na stanici Novi Sad. U Stepanovićevu se radi na peronskim zidovima i donjem stroju. Molba Investitora da se upišu svi radovi. Predstavnica MGSI dostaviće komentare naknadno.		
1.2	**-ARHEOLOGIJA-** Stručni nadzor – dok se arheolozi ne mobilišu maksimalno, predlog je da se prati ugovor. Predlog za Investitora, da Izvođač izvodi radove, a ukoliko naiđu na artefakte da se pozovu arheolozi. MGSI-održan sastank po ovom pitanju, Zavod za zaštitu spomenika kulture, ne može da omogući svog predstavnika za gradilište dok Ministarstvo kulture ne izda dozvolu. Problem sa arheološkim radovima rešiće Izvođač sa MGSI i MKI. Predlog sklapanje Sporazuma ili Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji sa Zavodom, kako bi se stekli uslovi da Izvođač sklopi ugovor za izvođenje radova. Investitor: Nastavak faze 2. od Lovćenca do državne granice, uočeno više objekata nego što je saopšteno. Predlog da se izdvoje veliki objekti, koji su u blizini kritičnog puta spomenuti u Izveštaju. Da se izdvoje mostovi u izveštaju i da se o njima posebno vodi računa.		
1.3	**MOSTOVI** Molba Stručnog nadzora da sve mostovske konstrukcije, Izvođač obradi sa dinamičkim planom za dnevno praćenje i u Mesečnom izveštaju. Pogotovo kritične u Novom Sadu, Subotici i Vrbasu		
1.4	**FINANSIJE** Molba Stručnog nadzora za naredni Mesečni izveštaj da se kreira cash flow plan i dijagram, da bi se znali tokovi novca.		
1.5	**ELEKTROENERGETIKA-TELEKOMUNIKACIJE** Konstatovano da je demontaža završena u potpunosti.		

	Status radne snage i mehanizacije je 800 ljudi na projektu, 400 pripada menadžmentu i 400 su izvođači radova. Molba Investitora Izvođaču da prijavi realan broj ljudi na projektu. Mehanizacija uredu. Ostaje Molba Investitora Izvođaču da se Dinamički plan radova od Novog Sada do Subotice, dostavi u Time space programu. Investitor očekuje da se dostave adekvatno popunjene tabele za Novi Sad, Bačku Topolu, Mali Iđoš, kako bi se odobrio prijem radova jer MGSI vraća neadekvatno popunjene. Stručni nadzor- čeka se izjašnjenje Izvođača CRIC, od toga zavisi dostava tabela.		
1.6	**MATERIJALI-KUPOVINA/ISPORUKA** Potrebno je praćenje sistema kvaliteta od strane Stručnog nadzora. Odobrenje materijala - potrebna dopuna akreditovanih laboratorija, ostaje da Stručni nadzor proveri iste.		
1.7	**STATUS BEZBEDNOSTI, ŽIVOTNE SREDINE I ODNOSA S JAVNOŠĆU** Investitor konstatovo da nema incidenata i da se ide u dobrom pravcu. Investitor i Finansijer da porade na završetku imovinskih stavki. Izvođači na punoj mobilizaciji, a Stručni nadzor na odobrenju PZI-jeva. Urađena je procena za potraživanje izvođača 160 miliona za 9 meseci. Nadzor je dobio opštu procenu i sada je ušao u pojedinačne evaluacije i tačno definisanje iznosa sredstava. Urađene su ulice Kisačka i Partizanska. Molba Investitora za Stručni nadzor nastavi da u razumnom roku izdefiniše kompletan paket svih radova, kako bi sa Izvođačem zajedno pregledali i postigli dogovor.		
2	**STATUS DOKUMENTACIJE**		
2.1	U izveštaju uočeno da je nešto više od pola dokumentacije pregledano. Izvođač poslao jedan deo liste prioritea, dogovor je da se do kraja nedelje dostavi kompletna, a da Stručni nadzor završi pregled celokupne dokumentacije do kraja meseca. Stručni nadzor: status pregledane dokumentacije A –(prihvata se) 307 B- (prihvata se uz komentar ili dodatni materijal) 439		

	C- (odbija se) 71 Stručni nadzor dostavio dopis 12.07. predlog za varijaciju. 14.07. biće poslat zahtev Investitoru da prihvati varijaciju. Što se tiče mostova preko kanala održano je nekoliko sastanaka, dato je tehničko mišljenje da se na razumnom nivou povećaju rasponi, kako ne bi drastično uticali na niveletu i cenu koštanja, čeka se izjašnjavanje Vojvodina vode. Investitor- potrebna izrada tehničke dokumentcije za izmenu režima i preusmeravanje saobraćaja za vreme izvođenja radova na veštačkim objektima (Bačka Topola). Data instrukcija Projektantu sa tehničkom kontrolom, kako treba da se pripremi dokumentacija na nivou saobraćajnog projekta i ujedno dostavi, kako bi se krenulo u proceduru prema Putevima Srbije i MGSI. Od izvođača se traži da dostavi usaglašene Saobraćajne projekte sa tehničkom kontrolom, potrebne za izmenu režima saobraćaja i postavljanja privremene signalizaije za vreme izvođenja radova, na objektima na trasi gde se ukidaju putni prelazi. Primer: podvožnjak u km 142+055 u Bačkoj Topoli. Instrukcije su dostavljene projektantu i izvođaču,tako da se očekuje da po njim postupe, kako bi se krenulo u postpupak pribavljanja potrebnih saglasnosti upravljača putevima i Rešenja nadležnih institucija. Potrebno dostaviti tehničku dokumentaciju u štampanoj i elektronskoj formi.		
3	**AKTUELNA PITANJA -ZAKLJUČAK**		
3.1	Izvođač ima 22. otvorena pitanja, koja utiču na realizaciju projekta, a 2 su glavna. 1) Zemljište, problem ulaska u posed, zbog čega nije moguće započeti radove. 2) Nadzor i odobrenje radova od strane Stručnog nadzora. Održana dva sastanka po ovom pitanju. Nastoji se da se ubrza rešenje ove problematike.		
3.2	Organizovati poseban sastanak povodm SS i TK radova na staničnoj zgradi Novi Sad. Stručni nadzor će u saradnji sa predstavnikom Investitora Vidoje Melentijević, raditi na ubrzanom sagledavanju problema i realizacije radova. Održano je nekoliko sastanaka.		

3.3	Molba Investitora da Mesečni izveštaj ubuduće sadrži deo koji se tiče saradnje sa **NoBo.** Od NoBo se očekuju blanko TSI matrice za sve podsisteme, kako bi krenuo proces popunjavanja istih za fazu projektovanja. Molba Investitora da Mesečni izveštaj ubuduće sadrži izmene **PZI** (odnosno varijacije). Primeri:1)prelazak sa fabrikovanih mostova na livene na licu mesta, 2) mostovi preko kanala.		
3.4	**Molba investitora da Stručni nadzor do kraja avgusta dostavi Izvođaču stav po svim pitanjima, koje su prijavili za naknadne radove.**		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.